

Sachbearbeitender Fachbereich: 01-10 Zentrale Steuerung	Datum 06.03.2024
Sachbearbeitung: Andreas Kapelle	Schriftstück-ID 00477209
Fachbereichsleitung:	

Beratungsfolge	Zweck	Status	Datum	TOP
Magistrat der Stadt Hünfeld	Vorberatung	nichtöffentlich	03.06.2024	7.
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	25.06.2024	2.

Neubau Kita Molzbacher Berg – Gesamtkostenabrechnung

Erläuterungen:

Am Montag, 21. August 2023 wurde die Kindertagesstätte Molzbacher Berg offiziell in Betrieb genommen. Der erste Spatenstich für den Neubau erfolgte am 21. Januar 2022. Das Richtfest wurde am 13. September 2022 gefeiert.

Die offizielle Segnung der Einrichtung wurde von Herrn Pfarrer Dr. Michael Müller am Samstag, 30. September 2023 in Verbindung mit einem großen Tag der offenen Tür als Kinderfest vorgenommen.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte wurden insgesamt vier Gruppen für Kinder im Alter von 3-6 Jahren (je 25 Kinder) und eine Gruppe für 12 Kinder unter drei Jahren sowie eine altersübergreifende Gruppe mit 18 Kindern im Alter von 2-4 Jahren in Betrieb genommen, um das Platzangebot weiter auszubauen und damit die weiter stark steigende Nachfrage insbesondere im U3-Bereich bedienen zu können.

Die DRK-Bildung und Betreuung GmbH des DRK-Kreisverband Hünfeld e.V. hat auf der Grundlage einer vertraglichen Regelung die Betriebsträgerschaft für die Einrichtung übernommen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 20. Juli 2022 die Ausführungsplanung sowie die Ausführungen zur Kostenfortschreibung und Finanzierung der Maßnahme zur Kenntnis genommen.

Weiterhin wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 1,3 Millionen EUR beschlossen und somit der Kostenrahmen für die Maßnahme auf 6,8 Millionen EUR erhöht. Dies bei einer seinerzeit in Aussicht gestellten Förderung von im besten Falle insgesamt rund 1,1 Millionen EUR.

Mit Schreiben vom 08.12.2021 wurde dem Magistrat ein Zuwendungsbescheid für den Neubau der Kindertagesstätte Molzbacher Berg in Höhe von 799.490,00 EUR übersandt. Mit Änderungsbescheid vom 14.11.2022 wurde eine erhöhte Zuwendungssumme von insgesamt 1.119.286,00 EUR bewilligt.

Aufgrund nicht ausgeschöpfter Mittel anderer Städte und Landkreise konnten noch einmal Restmittel umverteilt werden, sodass mit Bescheid vom 01.02.2024 weitere 70.406,00 EUR und somit eine Gesamtförderung des Landes Hessen in Höhe von 1.189.692,00 EUR bewilligt wurde.

Weitere 80.200 EUR wurden durch den Landkreis Fulda aus dem Kreisausgleichsstock gewährt.

Es ergibt sich somit eine Gesamtförderung für das Projekt von insgesamt 1.269.892,00 EUR.

Erfreulicherweise konnten im Rahmen der Bauausführung die gestiegenen Baukosten aufgrund der Corona-Pandemie sowie insbesondere des Ukraine-Krieges in Grenzen gehalten werden, sodass sich eine Gesamtkostenabrechnung von rund 6,5 Millionen EUR für das Projekt ergibt. Bereitgestellt wurden 6,8 Millionen EUR, sodass rund 300.000,00 EUR nicht in Anspruch genommen müssen.

Der Eigenanteil der Stadt Hünfeld für den Neubau der Kita Molzbacher Berg beläuft sich somit auf rund 5,23 Millionen EUR.

Dies verdeutlicht die großen finanziellen Bemühungen der Stadt Hünfeld bei der Schaffung von neuen Kinderbetreuungsangeboten und deren räumliche Qualitätsverbesserung.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Gesamtkostenabrechnung für den Neubau der Kita Molzbacher Berg zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Hinweise:
